

2023 年冠县 4 万亩高标准农田建设

项目初步验收报告

项目名称：2023 年冠县 4 万亩高标准农田建设项目

项目单位：冠县农业农村局

二〇二四年二月

2023 年冠县 4 万亩高标准农田建设 初步验收报告

冠县农业农村局：

我们接受冠县农业农村局（以下简称贵单位）的委托，于 2024 年 2 月 19 日至 2 月 21 日对 2023 年冠县 4 万亩高标准农田建设进行了初步验收。贵单位对其提供资料的真实性、完整性负责。根据贵单位的委托要求，我们采取核查计划申报及批复、核对账册凭证、检查项目档案资料、进行现场踏勘和调查访问等方法，对 2023 年冠县 4 万亩高标准农田建设的计划管理、资金配套及拨付情况、资金的使用和管理情况、工程实施情况进行了核查，现将初步验收情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、预算批复情况

冠县 2023 年高标准农田建设项目共建设面积 4 万亩，其中：2023 年冠县中央预算内投资高标准农田建设示范项目（改造提升）共 2.8 万亩，涉及 2 个乡镇，分别是冠县桑阿镇、冠县梁堂镇；2023 年冠县梁堂镇高标准农田建设示范项目（改造提升）共 0.8 万亩，位于冠县梁堂镇；2023 年冠县清水镇、辛集镇高标准农田建设项目（新建）共 0.4 万亩，涉及 2 个乡镇，分别是冠县清水镇、冠县辛集镇。由冠县农业农村局组织。

2023 年冠县清水镇、辛集镇 0.4 万亩高标准农田建设项目（新建）、2023 年冠县梁堂镇 0.8 万亩高标准农田建设示范项目（改造

提升)、2023 年冠县 2.8 万亩中央预算内投资高标准农田建设示范项目(改造提升)由金田产业发展(山东)集团有限公司对项目区进行勘测、收集有关资料,并于 2023 年 7 月份编制项目实施方案。

2023 年 4 月 21 日聊城市农业农村局向各县(市、区)农业农村局、开发区和高新区分局、度假区农业农村局下发《聊城市农业农村局关于下达 2023 年农田建设任务及做好项目计划编报工作的通知》(聊农发〔2023〕25 号)文件,确定冠县 2023 年高标准农田建设总任务为 4 万亩,其中:中央预算内投资任务 2.8 万亩,财政补助资金任务 1.2 万亩。

2023 年 6 月 25 日冠县农业农村局向聊城市农业农村局呈报《关于呈报冠县 2023 年高标准农田建设项目实施方案的报告》(冠农字〔2023〕16 号),实施方案中涉及冠县 2023 年财政补助高标准农田建设项目总投资 2820 万元,建成高标准农田 0.4 万亩,改造提升高标准农田 0.8 万亩;冠县 2023 年中央预算内投资高标准农田建设项目总投资 6860 万元,改造提升高标准农田 2.8 万亩。

2023 年 6 月 25 日冠县农业农村局向聊城市农业农村局呈报《关于呈报冠县 2023 年高标准农田建设项目实施计划的报告》(冠农字〔2023〕15 号)。

2023 年 7 月 27 日聊城市农业农村局下发《聊城市农业农村局关于 2023 年农田建设项目实施方案的批复(第一批)》(聊农字〔2023〕20 号),对冠县农业农村局报送的 2023 年冠县清水镇、辛集镇 0.4 万亩高标准农田建设项目实施方案进行了批复。

2023 年 8 月 28 日聊城市农业农村局下发《聊城市农业农村局关于 2023 年农田建设项目实施方案的批复(第二批)》(聊农字〔2023〕

32 号)，对冠县农业农村局报送的 2023 年冠县 2.8 万亩中央预算内投资高标准农田建设示范项目（改造提升）、2023 冠县梁堂镇 0.8 万亩高标准农田建设示范项目（改造提升）实施方案进行了批复。

2023 年 7 月 27 日聊城市农业农村局下发《聊城市农业农村局关于 2023 年农田建设项目实施计划的批复》（聊农字〔2023〕21 号），对冠县农业农村局报送的项目实施计划进行了批复。

2023 年 11 月 30 日冠县农业农村局向聊城市农业农村局呈报《关于呈报 2023 年冠县 4 万亩高标准农田建设项目工程量及资金使用情况调整的请示》（冠农字[2023]37 号），申请对 2023 年冠县高标准农田建设项目招标结余资金按照实际情况，对 3 个项目统筹安排，合理追加工程量及投资额。

2、预算投资情况

冠县 2023 年财政补助高标准农田建设项目总投资 2820 万元，其中建筑工程 2050.51 万元，占总投资的 72.71%，机电设备及安装工程 528.39 万元，占总投资的 18.74%，金属结构设备及安装工程 2.74 万元，占总投资的 0.1%，临时工程 69.16 万元，占总投资的 2.45%，独立费用 169.2，占总投资的 6%。

聊城市冠县 2023 年中央预算内投资高标准农田建设项目，项目总投资 6860 万元，其中建筑工程 4790.11 万元，占总投资 69.83%，机电设备及安装工程投资 1490.88 万元，占总投资的 21.73%，临时工程 167.41 万元，占总投资的 2.44%，独立费用 411.60 万元，占总投资的 6.00%。

冠县 2023 年高标准农田建设项目计划投资 9680 万元，其中财政补助资金项目 2820 万元，中央预算内投资项目 6860 万元。各级财政

资金已落实到位，其中：中央财政资金 3959 万元，地方配套资金 5721 万元。本项目包括财政补助资金项目 2 个、预算内投资项目 1 个，各子项目计划投资情况如下：

2023 年冠县清水、辛集镇 0.4 万亩高标准农田建设项目计划投资 860 万元，其中：中央财政资金 412 万元，地方财政资金 448 万元；2023 年冠县梁堂镇 0.8 万亩高标准农田建设项目计划投资 1960 万元，其中：中央财政资金 786 万元，地方财政资金 1174 万元；冠县 2023 年预算内投资 2.8 万亩高标准农田建设项目计划投资 6860 万元，其中：中央财政资金 2761 万元，地方配套资金 4099 万元。

3、项目实际建设情况

(1) 农田水利工程：改建机井及原有机井配套 733 眼；规划泵站 1 座；配套现状扬水站 1 座；规划衬砌渠 0.83 公里；清淤排水沟 6.094 公里；铺设 PVC-U 低压管道 202188 米；规划农桥 4 座，规划管涵 47 座，

(2) 田间道路工程：新建机耕路 20.433km。

(3) 林业措施：栽植苗木 1104 株。

(4) 电力工程：高压电缆 23.503km， 低压电缆 164.326km，变压器 133 台。

(5) 生物有机肥：6548 吨

(6) 灌排一体工程 500 亩；水肥一体工程 264 亩。

(7) 标志牌 5 座

(8) 科技推广工程：智慧农业物联网平台（软件）1 套（增加一台电脑和一台服务器），户外字幕轮播 LED 屏 1 套，物联网虫情测报系统 2 套，智能物联网植物病菌孢子捕捉系统 2 套，物联网农业

气象监测设备 2 套, 苗情监测系统 2 套, 防溺水检测预警系统 3 套。

(二) 财政资金到位及拨付情况

2022 年 12 月 6 日山东省财政厅文件《山东省财政厅关于提前下达 2023 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（鲁财农整指[2022]37 号），下达冠县农业农村局中央财政补助专项资金 412 万元；

2023 年 2 月 6 日山东省财政厅文件《山东省财政厅关于下达 2023 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知》（鲁财农整指[2023]1 号），下达冠县农业农村局省财政补助专项资金高标准农田建设补助 480 万元；

2023 年 2 月 16 日山东省财政厅文件《山东省财政厅关于下达 2023 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知》（鲁财农整指[2023]5 号），下达冠县农业农村局高标准农田建设省财政补助专项资金 169 万元；

2023 年 5 月 23 日山东省财政厅文件《山东省财政厅关于下达 2023 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（鲁财农整指[2023]13 号），下达冠县农业农村局中央财政补助专项资金 786 万元；

2023 年 7 月 19 日聊城市财政局文件《关于下达 2023 年市级乡村振兴重大专项资金预算指标的通知》（聊财农整指[2023]35 号），下达冠县农业农村局市级财政补助专项资金 277.6 万元；

2023 年 9 月 1 日山东省财政厅文件《山东省财政厅关于下达 2023 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（鲁财农整指[2023]23 号），下达冠县农业农村局 2023 年中央预算内资金 2761

万元；

2023 年 12 月 18 日冠县财政局文件《关于拨付 2023 年预算支出指标的通知》（冠财预指[2023]57 号），下达冠县农业农村局 2023 年高标准农田省级债券资金 1900 万元；

（三）主要工作特点

1、加强领导，健全组织

冠县农业农村局在项目建设期间成立了高标准农田建设项目指挥部，由项目区镇长任领导小组组长，财政、水利、林业等部门负责人为成员。冠县农业农村局派驻专门人员紧盯施工工地，现场指导，具体负责项目实施，有关乡镇、村庄积极配合确保项目按质按量按期完成。通过现场检查指导和监理周报，及时掌握施工进度，发现问题，及时解决。

2、加强制度建设，强化监督管理

认真落实公示制、招投标制、监理制、合同制、报账制等各项管理制度，按照规定的程序，强化项目管理，提高管理水平。在工程建设上严格实行招投标制，并签订了合同，实行全方位监理，确保项目施工建设质量，根据高标准农田建设项目建设内容零星分散的特点，各项目区又总结出“四位一体”质量监督办法，即专业监理人员、冠县农业农村局管理人员、乡镇技术人员与群众代表相结合，确保了项目建设的进度和质量。

3、强化资金管理，确保资金运行安全

在项目资金管理上，严格执行《国家农田建设补助资金管理办法》等管理制度，强化“三专管理”，严格实行县级报账制，全面推行了工程竣工决算审计制度，从事前、事中、事后三个环节确保了项目资

金运行安全，不断强化资金监管工作，保证项目资金的合理使用和范操作。

二、验收原则、依据及程序

（一）验收原则

验收遵循科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则和绩效相关原则。

（二）验收依据

- （1）《高标准农田建设通则》（GBT 30600-2022）；
- （2）《山东省农田建设项目管理办法》（鲁农发字(2019)17号）；
- （3）《山东省农田建设项目竣工验收办法》（鲁农建字(2020)14号）；
- （4）《农田建设补助资金管理办法》（财农(2019)46号）；
- （5）国家和省相关项目建设标准和行业标准；
- （6）项目立项批复文件、项目实施方案、项目招投标资料、项目施工及监理资料等相关资料；
- （7）资金指标文件、工程结算报告、竣工财务决算报告等相关资料。

（三）验收程序

本次竣工项目验收采取听取汇报、查阅资料、查验项目工程等方式进行。综合运用对照分析的方法，核对资金支出与项目建设情况、项目计划与竣工情况、工程数量与质量情况。目标比较法是对高标准农田建设项目的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。调查法包括抽样调查、现场调查，抽样调查是从评价对象的全部项目中，抽取一部分项目进行考察和分析，并用这部分

项目的数量特征去推断全部项目的数量特征，现场调查时通过现场检查、测量和检验等方法，对工程质量、项目效益等进行复核性评价。具体工作程序如下：

1、制定工作方案

此次验收建设单位组织，由建设单位、监理单位、设计单位、第三方中介机构及验收单位，按照项目管理、项目实施对竣工项目进行综合初步验收，并编制初步验收报告。

2、前期准备

对被验收单位报送的基础资料进行分类整理、核实分析，要求被验收单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过资料的审核，了解被验收单位的基本情况，分析竣工项目完成中存在的问题，根据需要确定要进行实地勘察的内容，并为必要的现场勘查做好准备。

3、组织实施

(1) 专家组通过采取听取情况介绍、实地考察、座谈咨询、对照查证复核等方式，对项目竣工情况进行综合验收、给出综合评价。

(2) 工作组根据被验收单位提供的有关档案资料，进行查阅，并将主要内容予以记录摘录，编制工作底稿。

(3) 根据市农业农村局批复的实施方案、施工图纸进行现场勘查，结合现象勘查的有关情况，整理出验收所需要的现场资料和数据。

(4) 工作组按照验收工作方案确定的评价标准和评价方法，对评价对象，形成评价初步结论，并将初步评价结论和有关说明送达被评价单位进行征求意见，确认无误后出具验收报告。

三、项目验收情况

（一）项目建设内容完成情况

2023 年冠县 4 万亩高标准农田建设于 2023 年 11 月底全部完工。在规定的建设工期内按照项目计划全面完成各项建设任务。结余资金建设内容、变更调整建设内容等调整项目已按规定程序、规定时间报市农业农村局批准。

（二）实施方案落实和项目建设质量情况

1、完成的项目建设内容与调整后的实施方案基本一致。根据调整后的实施方案，项目计划建设内容为：

（1）农田水利工程：新建机井及原有机井配套 728 眼；规划泵站 1 座；配套现状扬水站 1 座；规划衬砌渠 0.83 公里；清淤排水沟 4.094 公里；铺设 PVC-U 低压管道 189188 米；规划农桥 4 座，规划管涵 43 座。

（2）田间道路工程：新建机耕路 19.219km。

（3）林业措施：栽植苗木 1104 株。

（4）电力工程：高压电缆 23.503km， 低压电缆 164.627km，变压器 133 台。

（5）生物有机肥：6548 吨

（6）灌排一体工程 500 亩；水肥一体工程 264 亩。

（7）标志牌 5 座

（8）科技推广工程：智慧农业物联网平台（软件）1 套，户外字幕轮播 LED 屏 1 套，物联网虫情测报系统 2 套，智能物联网植物病菌孢子捕捉系统 2 套，物联网农业气象监测设备 2 套，苗情监测系统 2 套，防溺水检测预警系统 3 套。

2、项目实际完成建设内容：

(1)农田水利工程：改建机井及原有机井配套 733 眼；规划泵站 1 座；配套现状扬水站 1 座；规划衬砌渠 0.83 公里；清淤排水沟 6.094 公里；铺设 PVC-U 低压管道 202188 米；规划农桥 4 座，规划管涵 47 座。

(2)田间道路工程：新建机耕路 20.433km。

(3)林业措施：栽植苗木 1104 株。

(4)电力工程：高压电缆 23.503km， 低压电缆 164.326km，变压器 133 台。

(5)生物有机肥：6548 吨

(6)灌排一体工程 500 亩；水肥一体工程 264 亩。

(7)标志牌 5 座

(8)科技推广工程：智慧农业物联网平台（软件）1 套（增加一台电脑和一台服务器），户外字幕轮播 LED 屏 1 套，物联网虫情测报系统 2 套，智能物联网植物病菌孢子捕捉系统 2 套，物联网农业气象监测设备 2 套，苗情监测系统 2 套，防溺水检测预警系统 3 套。

各项工程建设标准、建设质量等均能达到设计要求。耕地质量有所提升。

3、项目管理制度执行情况

2023 年冠县 4 万亩高标准农田建设严格执行了项目公示制、项目法人负责制、工程招投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度。

通过公开招投标选定了如下各参建单位，并签订合同。

勘察设计单位：金田产业发展(山东)集团有限公司

工程监理单位：济南城建监理有限责任公司

山东省建设监理咨询有限公司

山东天柱建设监理咨询有限公司

中鸿亿博集团有限公司

跟踪审计单位：聊城正信工程造价咨询有限责任公司

山东昌盛项目管理有限公司

聊城华越有限责任公司会计师事务所

山东正堃项目管理有限公司

跟踪检测单位：山东耀辉工程检测有限公司

山东浩海工程检测有限公司

山东正泰检测技术有限公司

山东禹科检测技术有限公司

工程施工单位：

(1) 2023 年冠县 2.8 万亩中央预算内投资高标准农田建设示范项目区（改造提升）共 10 个施工标段：

标段一：山东安盟建设工程有限公司；

标段二：山东安宁建设工程有限公司；

标段三：山东红苹果园林工程有限公司；

标段四：山东鑫成博建设有限公司；

标段五：安徽圣通建筑工程有限公司；

标段八：湖南瑞丰生物科技有限公司；

标段十：山东舜耕水利工程有限公司；

标段十一：水发养护工程（山东）集团有限公司；

标段十二：诚润科技股份有限公司；

电力标段：聊城华昌实业有限责任公司。

(2) 2023 年冠县梁堂镇 0.8 万亩高标准农田建设示范项目区（改

造提升)共3个施工标段:

标段六:聊城天诺建设发展有限公司;

标段九:山东君德生物科技有限公司;

电力标段:聊城华昌实业有限责任公司。

(3)2023年冠县清水镇、辛集镇0.4万亩高标准农田建设项目区(新建)共3个施工标段:

标段一:山东鲁正市政工程有限公司;

标段二:山东德刚建设有限公司;

标段六:河北韩氏肥业科技有限公司。

4、资金管理制度执行情况

2022年12月6日山东省财政厅文件《山东省财政厅关于提前下达2023年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助)预算指标的通知》(鲁财农整指[2022]37号),下达冠县农业农村局中央财政补助专项资金412万元;

2023年2月6日山东省财政厅文件《山东省财政厅关于下达2023年乡村振兴重大专项资金(省财政补助)预算指标的通知》(鲁财农整指[2023]1号),下达冠县农业农村局省财政补助专项资金高标准农田建设补助480万元;

2023年2月16日山东省财政厅文件《山东省财政厅关于下达2023年乡村振兴重大专项资金(省财政补助)预算指标的通知》(鲁财农整指[2023]5号),下达冠县农业农村局高标准农田建设省财政补助专项资金169万元;

2023年5月23日山东省财政厅文件《山东省财政厅关于下达2023年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助)预算指标的通知》(鲁财农

整指[2023]13号), 下达冠县农业农村局中央财政补助专项资金 786 万元;

2023 年 7 月 19 日聊城市财政局文件《关于下达 2023 年市级乡村振兴重大专项资金预算指标的通知》(聊财农整指[2023]35 号), 下达冠县农业农村局市级财政补助专项资金 277.6 万元;

2023 年 9 月 1 日山东省财政厅文件《山东省财政厅关于下达 2023 年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助)预算指标的通知》(鲁财农整指[2023]23 号), 下达冠县农业农村局 2023 年中央预算内资金 2761 万元;

2023 年 12 月 18 日冠县财政局文件《关于拨付 2023 年预算支出指标的通知》(冠财预指[2023]57 号), 下达冠县农业农村局 2023 年高标准农田省级债券资金 1900 万元;

截至项目验收日, 该项目支付施工单位工程款 600 万元, 共支付项目资金 600 万元, 资金拨付和使用符合国库集中支付制度。

拨付和使用符合国库集中支付制度、会计核算等农田建设有关资金管理的规定。

5、项目竣工决算编审情况

截止验收日, 项目未进行工程竣工结算审计, 未出具竣工财务决算审计报告。

6、工程和设施设备运行管理情况

经现场实地勘察、检查、建设工程和设施设备均能正常运行。冠县农业农村局已制定了产权移交及管护方案, 与项目区镇政府、村委及管护人签订了资产移交协议、管护协议。

7、项目效益完成情况

根据测产报告，该项目建成后能达到实施方案要求的经济效益、社会效益、生态效益情况，能改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力，带动了农户增收。

8、档案资料情况

经检查计划审批文件资料、财务会计资料、工程资料等真实、齐全、完整，文档整理缺乏规范性，均能按规定归档。

四、存在的问题

(一)项目管理制度执行情况中存在的问题

1、部分项目变更手续不完善

个别标段签证、变更手续未标注时间。

(二)资金管理制度执行情况中存在的问题

1、项目报账完成率低

共支付项目资金 600 万元，支付率 6.19%，工程款未按合同约定付款进度支付。

(三)项目竣工决算编审情况中存在的问题

1、工程结算审核报告与竣工财务决算报告。

截止项目验收日未出具工程结算审核报告、未出具竣工财务决算报告。

(四)档案资料中存在的问题

1、监理资料中存在的问题

(1) 监理审批资料审批程序不严谨

(2) 个别资料缺少签章、缺少时间标注。

(3) 个别标段监理日志记录不完整，过于简洁；旁站记录未实际反映项目建设情况。

(4) 会议纪要、管理情况、报验单情况、巡查记录未在日记内体现。

2、施工资料中存在的问题

(1) 施工日志填写不完整、不详细、不连贯，如：部分日志无填报人签字，日志内容简单，对工程无详细记录。

(2) 部分报审、审批资料缺少签字、时间标注，个别标段全部资料无日期。

(3) 施工组织设计内审程序不完善。

(4) 个别标段监理评定机打，代评，评定不完善。

(5) 个别标段主材检验报告未组卷。

(6) 个别标段不同人员签字出现字迹雷同情况。

(7) 个别主材未按规范取样、送检。

(8) 个别标段施工日志记录人员应为现场技术人员。

(9) 个别标段检验批、质量验收资料报审不合理，未按资料规范报审组卷。

3、工程竣工验收存在的问题

(1) 工程已基本完工，已组织设计单位、施工单位、监理单位和建设单位四方初级验收。

(五) 实施方案落实和项目建设质量情况

1、部分项目工程变更手续不完善；

变更、签证手续完善(签字、盖章不全)。

2、个别项目施工质量不达标

(1) 路：部分路肩宽度不够，未压实，路面不平直有裂纹。

(2) 井：井池内有淤泥，井池回填不实，排气阀漏水，池壁电缆孔

· 未封堵。

(3)管道：管沟回填不密实，部分出水口歪斜、丢失，漆面脱落。

(4)个别拱桥：桥底油毛毡未清理，拱底表面粗糙，桥面塑料布清理不干净，护轮带刷漆不全面，未设置泄水管，桥侧建筑垃圾未清理，模板钢筋未清理，护轮带有裂纹，桥面有裂缝。

(5)苗木有损坏、死亡。

(6)个别桥护轮带表面粗糙不平整，模板对拉丝管未处理，排水管高于地面无排水作用，护轮带有裂纹。

(7)竣工清理不彻底。

五、管理建议

1、加快报账进度，完善项目的报账手续

建议按照合同支付项目资金，加快项目的报账进度，完善项目的报账手续。

2、落实管护责任，做好资产移交工作，完善管护责任状日期填写。

3、加强竣工项目工程结算审核，及时、准确编制竣工财务决算

依据《山东省农田建设项目管理办法》、《山东省农田建设项目竣工验收办法》等管理办法高标准农田建设项目建设完成后，加强对项目工程结算的审核，并根据工程审核结果及时、准确地编制竣工财务决算。

4、加强档案管理，完善监理资料及施工资料

高标准农田建设项目建设完成后，及时整理项目档案资料，针对资料类别，制作资料目录。

5、加强项目建设过程管理，保证施工质量

高标准农田建设项目施工工程涉及的隐蔽工程施工，质量不易把

控，应加强对监理单位、施工单位督导，加强施工期间领导和管理，选择具有资质的施工单位进行科学规范系统的工程施工，确保工程质量和工期。

为保证项目达到预期效益，严格按照项目实施方案进行项目施工，使项目成果与项目的预计达到密切的吻合。针对项目施工过程中工作程序的不规范情况，建议加强对施工单位监察力度，完善施工过程的相关工作程序及资料标准，以保证高标准、高质量的完成项目内容。

六、验收评分

2023 年度冠县 4 万亩高标准农田建设项目共得 84.5 分，项目总体评价为良好。

七、其他需说明的问题

无。

附表:2023 年度冠县 4 万亩高标准农田建设项目竣工初步验收评分表

山东鸿鹄工程造价咨询有限责任公司

二〇二四年三月二十一日



附件

山东省农田建设项目竣工初步验收评分表

项目名称：冠县 2023 年度 4 万亩高标准农田建设项目		验收时间：2024 年 2 月 21 日				
验收指标	验收内容	内容说明	评分细则	验收方式	有关要求	得分
项目建设和内容完成情况 (30 分)	建设内容 (20 分)	反映完成的项目建设内容与实施方案是否基本一致。	1、依据项目计划中的项目区边界，通过测量开展现场调查，将实际完成的建设面积与规划的建设面积进行对比，计算建设任务完成情况。建设面积符合要求且全面完成的得 10 分，治理面积不完成任务不足的，每差 2 个百分点扣 1 分，差距超过 10 个百分点，项目验收评定为不合格。 2、查阅计划中建设内容情况；选择典型地块，现场检查各建设内容完成情况，每个类型的建设内容抽查比率不少于本类型建设内容的 15%。被抽查建设内容全部满足计划要求的得 10 分，每差 2 个百分点扣 1 分，差距超过 10 个百分点，项目验收评定为不合格。	工程现场验收	抽查记录入档	20
	建设工期 (5 分)	反映项目是否在建 设工期内按照项目计划完成建设任务。	项目按期完成建设任务的，得 5 分；每逾期完工 5 个百分点，扣 1 分，扣完 5 分为止。	查阅项目资料		5
	计划调整 (5 分)	反映建设内容调整是否按规定程序报批。	未擅自调整、变更或终止计划的，得 5 分。否则每涉及财政资金 2 个百分点，扣 1 分，差距超过 10 个百分点，项目验收评定为不合格。	查阅项目资料		5
	建设标准和质量 (10 分)	反映各项工程建设标准、建设质量等是否达到设计要求、先进实用。	抽查的项目建设内容全部符合标准和质量要求，能够正常运行的，得 10 分，不符合建设标准和质量要求，不能正常运行的，每涉及建设内容 1 个百分点，扣 1 分，扣完 10 分为止。	工程现场验收	抽查记录入档	10
项目建设和质量情况 (15 分)	耕地质量保护与提升 (5 分)	项目区安排耕地质量保护与提升措施是否实现全覆盖，取得效果情况。	耕地质量保护与提升措施实现全覆盖的，得 5 分。每差 10 个百分点，扣 1 分，扣完 5 分为止。	查阅项目资料		5


工程和设备运行管理情况 (5分)	工程运行 (2分)	反映竣工项目工程和设备运行情况。	工程和设备正常运行，得2分。每发现1处不能正常运行的，扣0.5分，扣完2分为止。	查阅项目资料	2
	运行管护制度 (3分)	反映管护措施落实情况。	制定管护制度和落实管护责任的，得3分。未制定管护制度的，扣2分，未落实管护责任的，扣1分。	查阅项目资料	3
竣工决算和资金决算编审情况 (5分)	竣工决算报告 (3分)	反映是否按要求编制了项目竣工决算报告。	按要求编制竣工决算报告的，得3分，未编制竣工决算报告的，扣3分。	查阅项目资料	0
	资金决算审计报告 (2分)	反映是否经当地审计部门或有资质的中介机构审计并出具了资金决算审计报告。	经有资质的单位审计并出具了资金决算审计报告的，得2分，未出具资金决算审计报告的，扣2分。	查阅项目资料	0
资金管理制 度执行情况 (25分)	报账完成率 (10分)	反映项目投资计划完成情况。	截止项目验收，项目县级报账完成率高于90%的，得10分；低于90%的，每差2个百分点扣1分，扣完10分为止。	查阅财务资料 复印有关指标文件和拨款凭证入档。	0
	项目资金到位率 (5分)	反映项目资金到位情况。	以项目计划批复文件为标准，各级财政部门足额落实本级财政资金投入的得5分；财政资金未足额投入的，每差2个百分点扣1分，扣完5分为止。	查阅财务资料 复印有关指标文件和拨款凭证入档。	5
	资金支出合规性 (5分)	反映资金在有关资金和财务管理的规定范围内支出情况。	资金全部在有关资金和财务管理规定的范围内支出，得5分；每超范围支出2个百分点扣1分，扣完5分为止。	查阅财务资料 复印有关指标文件和拨款凭证入档。	5
	国库集中支付制度	反映农业综合开发县级报账制执行情况。	严格执行国库集中支付制度的，得3分，未严格执行国库集中支付制度的，每1处扣1分，扣完3分为止。	查阅财务资料 复印国库集中支付制度有关不规	3

	(3分)				范、手续不完备的资料入档。	
	会计核算 (2分)	反映农业综合开发会计核算执行情况。	严格执行会计核算制度，会计凭证及会计科目全面、准确的得2分，会计凭证及会计科目不全、不准的，每1处扣0.5分，扣完2分为止。	查阅财务资料	复印会计凭证及会计科目不全、不准的资料入档。	2
	项目法人制 (2分)	反映项目法人制执行情况。	按规定执行项目法人制的，得2分，未按规定执行项目法人制的，扣1-2分	查阅项目资料		2
	资金和项目公示制 (2分)	反映资金和项目公示制执行情况。	在项目申报、实施阶段和竣工验收阶段，进行公示的，得2分，每少1次公示的，扣1分，扣完2分为止。	查阅项目资料、工程现场验收		2
项目管理制 度执行情况 (10分)	工程招标投标制 (2分)	反映工程招标投标制执行情况。	按规定执行招标投标的，得2分，招标投标程序不规范的，每1处扣1分，扣完2分为止；未按规定执行招标投标的，扣2分。	查阅项目资料		2
	工程监理制 (2分)	反映工程监理制执行情况。	按规定执行监理制的，得2分，监理协议不规范或执行不严格的，每1处扣1分，扣完2分为止；未执行监理制的，扣2分。	查阅项目资料		2
	合同管理 (2分)	反映合同签订及执行情况。	按规定签订合同的，得2分；合同条款存在不明确之处或未执行合同条款的，每1处扣1分，扣完2分为止；未按规定签订合同的，扣2分。	查阅项目资料		2
项目效益 完成情况 (5分)	经济效益 (2分)	反映提高农业综合生产能力情况。	通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，对比建设前后，计算新增粮食和其他作物产能。通过与绩效目标对比，实现目标的得2分，否则每少10个百分点扣1分，扣完2分为止。	查阅项目资料、工程现场验收		2

社会效益 (2分)	反映项目区受益农户情况。	依据项目实施方案，通过问卷调查和典型地块调查，计算项目区受益的总人口数，与绩效目标对比进行评价。达到目标值得2分，否则每少10个百分点扣1分，扣完2分为止。	查阅项目资料、工程现场验收	2
生态效益 (1分)	反映改善农业生产条件和生态环境情况。	通过问卷调查和典型地块观测试验，如：一个项目区取样地块数不少于3个，分析同一地块建设前后排灌是否通畅，并与绩效目标值进行对比。实现目标的得1分，否则每差10个百分点扣0.5分，扣完1分为止。	查阅项目资料、工程现场验收	1
档案资料情况 (5分)	文件资料 (3分)	反映项目文件资料是否齐全、完整，是否按规定归档。	查阅项目资料	2.5
	财会资料 (1分)	反映项目财会资料是否齐全、完整，是否按规定归档。	查阅项目资料	1
	工程资料 (1分)	反映项目工程资料是否齐全、完整，是否按规定归档。	查阅项目资料	1
合计				84.5

说明：项目未涉及的内容，与此相对应指标则不予评价，最终评价得分按百分重新折算，总分90分以上为优秀，70-89分为良好，70分以下为不合格。





营业执照

统一社会信用代码
91370103307213924N

扫描二维码登录“
国家企业信用信息公示系
统”了解更多登记、管
理、监管信息



(副本)

1-1

名称 山东鸿鹄工程造价咨询有限公司

注册资本 叁佰零壹万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2015年07月08日

法定代表人 陈红音

住所 山东省聊城经济技术开发区东昌东路星光
创业大厦B塔511-512室

经营范围 工程造价咨询、工程项目管理、工程技术服务、招投标代理、工程造价质证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2022 年 06 月 10 日

