

农村饮水安全两年攻坚行动工程建设推进情况

附件3

农村饮水安全两年攻坚行动工程建设推进情况表

市	县	建设内容	单位	总数量	年度数量		计划投资 (万元)			建设情况			完成情况				
					2019年 实施数量	2020年 实施数量	总投资	其中: 2019年投资	其中: 2020年投资	发布招标 公告时间	主体工程 开工时间	工程计划 完工时间	完成投资 (万元)	完成投资 占计划 投资 比例 (%)	完成工 程 数量 建设	完成合 数量	
冠县		贫困村通水工程	村				6675.75	6675.75				6675.75	100				
		戴超标村防治工程	村														
		其它水质问题村改水工程	村														
		无供水设施村通水工程	村														
		新(改)水厂	处														
		新(改)主管网	千米	73.511	73.511					2019.8.14	2019.9.15						73.511
		村内管网改造	村														
		新改水质检测中心	处														
		信息化工程	村														

盖章: (签字)


张守魏
371525

时间: 2019年11月21日